

Aktion	Beschreibung	Check
Lager (wöchentlich) / Datum:		
	Ist die Raumfeuchte (rF) stabil unter 60%?	
	Richt es muffig oder nicht?	
	Nichts Feuchtes eingelagern	
	Läuft der Entfeuchter, sind seine Auffangbehälter geleert bzw. der Ablauf offen?	
	Bodenfreiheit & Luftzirkulation gecheckt?	
Transport (vor Load-In)) / EventDatum:		
	Laster kalt und draußen warm-feucht? → Kondensrisiko	
	Sonne drauf? → Risiko steigt	
	sensibler Kram: Akklimatisierung einplanen	
	Material sicher verzurrt (keine Unfall- oder Materialprobleme)	
Outdoor (vor der Show)) / EventDatum:		
	Regen-/Sprühregenschutz nach der Hauptwindrichtung ausrichten	
	Stromverbindungen geschützt, hochgelegt, sauber geführt, RDC.	
	Ballast/Abspannung nach System	
	Wetterlage im Blick? Handlungs- / Abbruchkriterien mit dem Veranstalter besprochen?	
Hitze (Sommerbetrieb)) / EventDatum:		
	FOH/Pulte ausreichend verschattet?	
	Ist aktive Luftbewegung möglich?	
	Sind die Racks nicht so „zugestopft“? Kann da ausreichend Luft dran?	
	Notfallplan: Umpositionieren, Ventilator, Abkühlpausen	